

REPORTE DIARIO

Minera Panamá

FECHA: 8 - 8 - 13	**INSPECTOR:** Angel Arango
LUGAR: Cantera /LM/MB	**ACTIVIDAD:** TBW-Cone-Nof

COMENTARIOS:

M.B.: Conteo de Paladas y Tiempo de Carga.
Inspección de Material de Carga.
Verificación de Bolquetes Cargado.
Me orden de granulometria mediante formularios (van documento).
* Se dio instrucción al palista en cuanto a la carga del material (15mm).

LM: - Inspección de material adecuado para la Carga de Bolquetes.
Fue necesario cambiar el punto de carga por tamaño de material.
* Se dio instructivo de tipo de material para carga.

Angel Arango
INSPECTOR

GERENCIA

Sacyr construcción	REGISTRO DE INSPECCION	FECHA
	INFORME DE MATERIAL DE CANTERA DATOS DE CAMPO	8-8-13

Proyecto: PORT CAUSEWAY AND COMMODITY | Codigo del plan: QP-SAP-504832 | HOJA: 1

CANTERA	MATERIAL	INSPECTOR DE CALIDAD
M. Básico	TBW-core-Mof	Angel Arango

CONTEO DE ROCAS EN VOLQUETE

ANCHO DE PALA: | MODELO MÁQUINA: Komatsu | Pastor

FRACCIÓN	N° UD	HORA	MATRÍCULA	L	A	H	
		8:49	533103				9:50

		CONTEO DE PALADAS PARA LLENAR UN VOLQUETE	TOTAL	n° UD / Tam
> 700	2x		2½	5
500 @ 700	3x		3	9
200 @ 500	8x		4	24
FINOS %	7%	T. MAX.: 850	TOTAL PALADAS:	

FRACCIÓN	N° UD	HORA	MATRÍCULA	L	A	H	
		8:52	532995				9:15

		CONTEO DE PALADAS PARA LLENAR UN VOLQUETE	TOTAL	n° UD / Tam
> 700	x2		4½	9
500 @ 700	x3		4	12
200 @ 500	x5		2½	13
FINOS %	5%	T. MAX.: 900	TOTAL PALADAS:	

FRACCIÓN	N° UD	HORA	MATRÍCULA	L	A	H	
		9:16	532612				9:25

		CONTEO DE PALADAS PARA LLENAR UN VOLQUETE	TOTAL	n° UD / Tam
> 700	x2		1	2
500 @ 700	+4		5	20
200 @ 500	+5		6	30
FINOS %	5%	T. MAX.: 750	TOTAL PALADAS:	

FRACCIÓN	N° UD	HORA	MATRÍCULA	L	A	H	
		9:27	719611				9:40

		CONTEO DE PALADAS PARA LLENAR UN VOLQUETE	TOTAL	n° UD / Tam
> 700	2		3½	7
500 @ 700	3		4	12
200 @ 500	5		5	20
FINOS %	8%	T. MAX.: 1000	TOTAL PALADAS:	

FRACCIÓN	N° UD	HORA	MATRÍCULA	L	A	H	
		9:40	A10097				9:51

		CONTEO DE PALADAS PARA LLENAR UN VOLQUETE	TOTAL	n° UD / Tam
> 700	x2		3	6
500 @ 700	x3		4½	14
200 @ 500	+5		2	10
FINOS %	5%	T. MAX.: 900	TOTAL PALADAS:	

FRACCIÓN	N° UD	HORA	MATRÍCULA	L	A	H	
		9:51	533104				10:00 Camion blanco

		CONTEO DE PALADAS PARA LLENAR UN VOLQUETE	TOTAL	n° UD / Tam
> 700	2		2	4
500 @ 700	4		4	16
200 @ 500	5		2½	13
FINOS %	7%	T. MAX.: 1100	TOTAL PALADAS:	

COMENTARIOS 532995 demoro 25min de carga por q' el cargador se le abrio la puerta del bagon y la lona se le trabo con una roca.



REGISTRO DE INSPECCION

INFORME DE MATERIAL DE CANTERA DATOS DE CAMPO

FECHA: 8-8-13

Proyecto: **PORT CAUSEWAY AND COMMODITY BERTH** | Codigo del plan: **QP-SAP-504832** | **HOJA:** 1

CANTERA / ACOPIO / BARCAZA	MATERIAL	INSPECTOR DE CALIDAD
M. Basico	TBW-core-mof.	Angel Arango

DATOS DE CAMPO

LOTE	FOTO	HORA	MATRÍCULA	L	A	H	Vol (m³)
	1	8:49	533103	4,82	2.23	1,67	
	2	8:52	532995	4,87	2,27	1,65	
	3	9:15	532612	4,87	2,21	1,66	
	4	9:27	719611	4,51	2,21	1,57	
	5	9:40	AJ0097	4,48	2,26	1,59	
	6	9:51	533104	4,86	2,23	1,69	

CARACTERIZACIÓN MUESTREO: LOTE, FOTO, HORA, MATRÍCULA — DIMENSIONES DEL VAGON: L, A, H, Vol (m³)

% PEQUEÑO < 200	MEDIANOS I 200 @ 500	MEDIANOS II 500 @ 700	GRANDES > 700	MAXIMO 850	TARA	PESO DEL MATERIAL	PESO TOTAL
7%	24	9	5	850	11950	17337	29287
5%	13	14	9	900	11230	22738	33968
5%	30	20	2	800	11175	21484	32659
5%	20	12	7	1000	11350	20489	31839
5%	10	14	6	900	12230	18389	30619
7%	13	16	4	900	11780	18200	29980

NUMERO DE ELEMENTOS ESTIMADOS: % PEQUEÑO, MEDIANOS I, MEDIANOS II, GRANDES, MAXIMO — DATOS OBSERVADOS: TARA, PESO DEL MATERIAL, PESO TOTAL

COMENTARIOS hubo lluvias aisladas en la Cantera.